

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO		
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO	GLOBAL	AP.	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2019	2	CHP190201547114	Proyecto de inversión	\$	2,828,817.24		IF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 9396		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	9396	S	566
2019	2	CHP190201524794	Acción	\$	3,482,318.03		IF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 30989		7	Chiapas	109	Yajalón		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30989	N	0
2019	2	CHP190201524798	Proyecto de inversión	\$	750,000.00		IF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, AMPLIACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LINEA ALBORADA EL PORVENIR Y OCOT YASHWANK - 30		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30994	S	9615
2019	2	CHP190201524725	Proyecto de inversión	\$	2,901,293.89		IF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LEDS PARA ALLUMBRADO PÚBLICO - 30929		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30929	S	9615
2019	2	CHP190201524743	Proyecto de inversión	\$	1,229,508.17		IF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 30947		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30947	S	9615
2019	2	CHP190201524748	Proyecto de inversión	\$	1,914,355.30		IF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, REHABILITACION EXTRACCION DE DERRUMBES DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30956	S	110
2019	2	CHP190201524735	Proyecto de inversión	\$	420,219.62		IF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 30935		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30935	S	9615
2019	2	CHP190201524765	Proyecto de inversión	\$	1,152,748.92		IF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, REHABILITACION EXTRACCION DE DERRUMBES DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30967	S	9615
2019	2	CHP190201524781	Proyecto de inversión	\$	5,815,237.59		IF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 30978		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30978	S	9615
2019	2	CHP190201524796	Proyecto de inversión	\$	966,874.71		IF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALLUMBRADO PUBLICO - 30990		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30990	S	9615
2019	2	CHP190201524800	Proyecto de inversión	\$	2,450,000.00		IF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 30997		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30997	S	9615

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO	GEORE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICI	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
586	0	{unidad_medida:Vivienda,meta:50.0,meta_modificada:50.0}	1	{cve_municipio:109,localidad:30,direccion:EJIDO EJIDO LAZARO CARDENAS,29930 LAZARO CARDENAS,YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR MEDIO DE UNA CARRETERA PAVIMENTADA DE 4.5 KM,lon:-92.3814145,lat:17.19805}}		25-04-2019	25-08-2019	\$ 848,645.17	\$ 848,645.17	\$ 848,645.17	\$ 848,645.17	\$ 848,645.17
0	0	{unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0}	1	{cve_municipio:109,localidad:1,direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL,lon:-92.333944,lat:17.17391}}		01-01-2019	31-12-2019	\$ 1,044,695.40	\$ 1,044,695.40	\$ 1,044,695.40	\$ 1,044,695.40	\$ 1,044,695.40
8755	0	{unidad_medida:Metros lineales,meta:3500.0,meta_modificada:3500.0}	1	{cve_municipio:109,localidad:1,direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD YAJALÓN CENTRO,29930 YAJALÓN,YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTBALE EN LAS ALBORADA Y PROVENIR QUE ALIMENTA A LA CABECERA MUNICIPAL,lon:-92.335104,lat:17.17295774}}		01-02-2019	31-12-2019	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00
8755	0	{unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0}	1	{cve_municipio:109,localidad:1,direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL CIUDAD YAJALÓN CENTRO,29930 YAJALÓN,YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITO EL ALUMBRADO DE TODA LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES BARRIOS QUE LA CONFORMAN,lon:-92.3308018,lat:17.17295774}}		01-02-2019	28-02-2019	\$ 2,901,293.89	\$ 2,901,293.89	\$ 2,901,293.89	\$ 2,901,293.89	\$ 2,901,293.89
8755	0	{unidad_medida:Metros lineales,meta:123.0,meta_modificada:123.0}	1	{cve_municipio:109,localidad:1,direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ,29930 YAJALÓN,YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE, SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ Y SE ACCEDE PC 15-02-2019		15-02-2019	15-05-2019	\$ 1,229,508.17	\$ 1,229,508.17	\$ 1,229,508.17	\$ 1,229,508.17	\$ 1,229,508.17
90	0	{unidad_medida:Otros,meta:3.46,meta_modificada:3.46}	1	{cve_municipio:109,localidad:197,direccion:CAMINO TRAMO E.C. YAJALON AMADO NERVO -SAN ANTONIO DE LA AURORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 110 RANCHERIA LAS AURORAS,29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA,YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO ACABADO POR LAS LLUVIAS SE LLECE 15-02-2019		15-02-2019	15-03-2019	\$ 1,914,355.30	\$ 1,914,355.30	\$ 1,914,355.30	\$ 1,914,355.30	\$ 1,914,355.30
8755	0	{unidad_medida:Metros lineales,meta:123.0,meta_modificada:123.0}	1	{cve_municipio:109,localidad:1,direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ,29930 YAJALÓN,YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO BALISARIO DOMINGUI 15-02-2019		15-02-2019	15-05-2019	\$ 420,219.62	\$ 420,219.62	\$ 420,219.62	\$ 420,219.62	\$ 420,219.62
8755	0	{unidad_medida:Otros,meta:2.2,meta_modificada:2.2}	1	{cve_municipio:109,localidad:197,direccion:CAMINO TRAMO E.C. YAJALON AMADO NERVO -SAN RAMON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SAN RAMON,29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA,YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDU 15-02-2019		15-02-2019	15-03-2019	\$ 1,152,748.92	\$ 1,152,748.92	\$ 1,152,748.92	\$ 1,152,748.92	\$ 1,152,748.92
8755	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:4209.6,meta_modificada:4209.6}	1	{cve_municipio:109,localidad:1,direccion:CALLE CARRETERA SALIDA A PETALCOINGO CIUDAD SANTA ELENA,29930 YAJALÓN,YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE QUE SE VA A PAVIMENTAR ES UNA DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO COMUNICA CON EL CENTRO DE LA CIUDAD,lon:-92.33926 15-02-2019		15-02-2019	15-05-2019	\$ 5,815,237.59	\$ 5,815,237.59	\$ 5,815,237.59	\$ 5,815,237.59	\$ 5,815,237.59
8755	0	{unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0}	1	{cve_municipio:109,localidad:1,direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD CABECERA MUNICIPAL,29930 YAJALÓN,YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARA LAS LUMINARIAS EXISTENTES EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPOAL,lon:-92.33516837,lat:17.17515972}}		01-03-2019	10-03-2019	\$ 966,874.71	\$ 966,874.71	\$ 966,874.71	\$ 966,874.71	\$ 966,874.71
8755	0	{unidad_medida:Otros,meta:25.0,meta_modificada:25.0}	1	{cve_municipio:109,localidad:1,direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIVILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 25 EJIDO LOCALIDADES VARIAS,29930 YAJALÓN,YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA A LAS LOCALIDADES VARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,lon:-92 01-02-2019		01-02-2019	31-03-2019	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00

AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM/010/2019, contratista:COMERCIALIZADO RA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTU RA BASICA Y SOCIAL SUR- SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:2828817.24, importe_m	{meta1: {unidad_m {1547114/proyecto_PROCESO, 1547114/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado avances
{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61520, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:3482318.03, importe_modificado:3482318.03}}	{meta1: {unidad_m {1524794/proyecto_INICIO, 1524794/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validado avances
{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}	{meta1: {unidad_m {1524798/proyecto_INICIO, 1524798/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validado avances
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM/001/2019, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:2901293.89, importe_modificado:2901293.89}}	{meta1: {unidad_m {1524725/proyecto_INICIO, 1524725/proyecto_PROCESO, 1524725/g Terminado		Terminado	Validado avances
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AVS/FISM/003/2019, contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1229508.17, importe_modificado:1229508.17}}	{meta1: {unidad_m {1524743/proyecto_FIN, 1524743/proyecto_PROCESO, 1524743/pro Terminado		Terminado	Validado avances
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM004/2019, contratista:ING. JOSÉ RAUL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1914355.3, importe_modificado:1914355.3}}	{meta1: {unidad_m {1524748/proyecto_INICIO, 1524748/proyecto_PROCESO, 1524748/g Terminado		Terminado	Validado avances
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AVS/FISM/002/2019, contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:420219.62, importe_modificado:420219.62}}	{meta1: {unidad_m {1524735/proyecto_FIN, 1524735/proyecto_PROCESO, 1524735/pro Terminado		Terminado	Validado avances
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM005/2019, contratista:JOSÉ RAUL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1152748.92, importe_modificado:1152748.92}}	{meta1: {unidad_m {1524765/proyecto_INICIO, 1524765/proyecto_PROCESO, 1524765/g Terminado		Terminado	Validado avances
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-008/2019, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:5815237.59, importe_modificado:5815237.59}}	{meta1: {unidad_m {1524781/proyecto_INICIO, 1524781/proyecto_PROCESO, 1524781/g Terminado		Terminado	Validado avances
{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57241, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:966874.71, importe_modificado:966874.71}}	{meta1: {unidad_m {1524796/proyecto_INICIO, 1524796/proyecto_PROCESO, 1524796/g Terminado		Terminado	Validado avances
{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57240, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}}	{meta1: {unidad_m {1524800/proyecto_INICIO, 1524800/proyecto_PROCESO, 1524800/g Terminado		Terminado	Validado avances